

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成31年3月29日

#### (2) 評価の方法

計画全体の評価については、全事業完了後、教育委員会事務局にて事後評価を行った。  
事後評価については、市ホームページにて公表する。  
各事業ごとに成果指標を設定し、各事業の成果を評価することにより各目標の達成状況を判断する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、すべて達成できた。  
特に、小諸東中学校の屋外教育環境事業については、日々使用している生徒・教職員、保護者等から高い評価を得ており、事業による効果を実感できる。  
野岸小学校の(特)地震改築事業については、懸案であった不適格建物の改築が完了し、児童及び教職員の安全・安心を確保できた。  
水明小学校の法令適合事業については、平成26年に新たに規制対象となった石綿含有断熱材の除去が完了した。引き続き、学校施設における未確認石綿含有建材の把握に努めたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

野岸小学校管理棟の改築事業を完了したところ、域内の学校施設の耐震化率は100%となり、目標を達成した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

水明小学校給食棟の煙突内部に使用されていたアスベスト含有断熱材の除去を行なった。今後も、未確認の石綿含有建材の把握に努めたい。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小諸東中学校の屋外教育環境の改良(グラウンド土壌改良・防球ネット設置)を行なった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

野岸小学校の旧管理棟は、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
水明小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H28.5～H28.9	H28.9.21		
野岸小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	(特)地震改築	校	R	H28.12～H30.3	H30.3.31		
野岸小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	(特)地震改築	校	R	H28.12～H30.3	H30.12.13		
野岸小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.3～H30.3	H30.3.31		
野岸小学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.3～H30.3	H30.12.13		
小諸東中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H29.1～H29.12	H29.12.25		