

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年3月

(2) 評価の方法

目標の達成状況を評価するための指標を設定し、計画期間終了後、指標に基づく評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はすべて問題なく達成できた。
美南ガ丘小学校⑧棟(南校舎東側)・⑨屋内運動場及び小諸東中学校③屋内運動場の全施工箇所共に、大規模改造工事による長寿命化対策として一定の成果を得ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

外部・内部共に老朽化対策を行うことができ、今後の長寿命化計画につながる工事となった。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
美南ガ丘小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H31.4～R2.3	R3.2.22		
美南ガ丘小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	H31.4～R2.3	R3.2.22		
小諸東中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	RS	H31.4～R2.3	R3.2.10		