

都市再生整備計画 フォローアップ報告書

小諸宿周辺地区

平成26年1月

長野県小諸市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価					フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み					理由	改善策の方向性	
指標1	駅・大手門周辺の歩行者数	人/日	893	1,100	931	確定 見込み	●	△	あり なし	●	932	H25年9月	△	☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	横古園の入園者数は経年的な減少はあるものの、大手門公園せせらぎの丘開園等により駅周辺の環境が向上し、歩行者数の増加が見込めた。
指標2	相生町商店街と本町通りの歩行者数	人/日	1,779	1,800	1,607	確定 見込み	●	×	あり なし	●	1,779	H25年10月	△	☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	相生町商店街で電線類地中化工事が進行中のため、工事完了後は安全で快適な歩行空間及び良好な都市景観が形成される。また、本町通りでは、歩道分譲の交通実験を開始したことにより歩行者の増加が期待できる。
指標3						確定 見込み			あり なし			H 年 月		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
指標4						確定 見込み			あり なし			H 年 月		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み			あり なし			H 年 月		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指 標		単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
					評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1						確定 見込み				H 年 月		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2						確定 見込み				H 年 月		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3						確定 見込み				H 年 月		☐ 改善策はそのまま ☐ 改善策に補強が必要 ☐ 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4ー③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5ー③に記載した 今後のまちづくり方策（事項）		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	公園の賑わいの持続、維持管理	・大手門公園は指定管理者制度による適正な維持管理とイベントの開催、遊休施設であった本陣主屋をギャラリーとして活用。	・遊休施設の活用が図られ、定期的なイベント開催など、公園の利用促進が図られた。	誘客効果の継続と、観光と駅前商店街の連携による賑わいの創出を図る必要がある。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	中心市街地の魅力の再生	低炭素まちづくり計画に基づく第3期都市再生整備計画を策定した。	平成25年度より都市再生整備計画事業（地方都市リノベーション事業）に着手した。	・病院を核とした魅力あるまちづくりを推進 ・地域内の公共交通の充実 ・人のぬくもりが感じられる「街なか居住」の推進
	持続可能な低炭素社会の実現	低炭素まちづくり計画の策定による、市役所敷地周辺への都市機能の集約化を促進。	平成25年度より都市再生整備計画事業（地方都市リノベーション事業）に着手した。	

事後評価シート 添付様式5ー③から転記

様式4ー④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項