

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

千曲小学校の外部改修においては、校舎の外壁改修、及び屋内運動場の屋根・外壁改修を行った。また、内部改修においては、床面の改修工事を行い、さらにトイレ改修も行った。また、水明小学校、美南が丘小学校においても、トイレ改修を行った。
これらの改修工事により、建物の損耗や機能低下に対する回復措置等を図ることで、教育環境を改善し、これに併せて建物の耐久性を確保することができた。
今後も経年により老朽化している学校施設について、優先度・緊急度を比較検討し、大規模改修工事を実施していくこととする。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画全体の評価については、全事業完了後、教育委員会事務局にて評価を行った。
事後評価については、市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後も経年により老朽化している学校施設について、市の財政状況を踏まえ、優先度・緊急度を比較検討し、大規模改修工事を実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 小諸市公立学校等施設整備計画

都道府県名	長野県
市町村名	小諸市

2 計画作成主体 小諸市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
千曲小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年11月5日				
千曲小学校	②	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成26年11月5日				
千曲小学校	②	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年11月5日				
水明小学校	②	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年9月16日				
美南ガ丘小学校	②	0606	大規模改造(トイレ)	校舎	-	○	平成26年9月26日				