

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

当市防災計画において避難所に指定されている屋内運動場について、平成26年度に実施した点検結果に基づき、吊り天井の撤去及び落下防止対策等の非構造部材の耐震対策を実施した結果、防災機能が強化され避難所としての安全性を高めることができた。
来年度以降も、地震等の災害時において、学校が避難所としての役割を果たしていくため防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画全体の評価については、全事業完了後、教育委員会事務局にて評価を行った。
事後評価については、市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、すべての事業を計画どおり実施できた。
東日本大震災及び熊本地震の被害状況を受け、改めて避難所である学校施設の防災機能強化が求められていることから、屋内運動場等について地震等発生時に避難所としての役割を確実に果たせるよう、非構造部材の耐震対策を含めた更なる防災機能強化を進める。
なお、学校施設の老朽化が深刻であり、多くの学校が同時に建替えの時期を迎えていることから、改築事業と改修事業を包括した中長期的な施設整備計画を策定し、学校施設の長寿命化に資する整備を進めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 小諸市公立学校等施設整備計画

都道府県名	長野県
市町村名	小諸市

2 計画作成主体 小諸市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月14日				
野岸小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月1日				
水明小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月8日				
千曲小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月18日				
美南ガ丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月16日				
小諸東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年9月11日				
芦原中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成27年10月2日				