

# 平成 19 年 7 月 ~ 平成 19 年 9 月

平成 19 年 7 月



背面 2 階外部の下塗用漆喰の様子です。  
棧梁へは木口包板を取り付けました。

平成 19 年 8 月



2 階東面へ濡縁を取り付けました。  
また、雨水の排水溝を敷設しました。

平成 19 年 8 月



2 階内部に漆喰下付を行いました。

平成 19 年 9 月



屋根へ大棟の鬼瓦と熨斗積みを施工しています。  
西から東を見えています。

平成 19 年 9 月



2 階東面へ濡縁板を取り付けました。  
(モノクロ写真です)