

平成 18 年 4 月 ~ 平成 18 年 6 月

平成 18 年 5 月



柱を取り替えるため、新材の加工を行っています。
当時の工法と同じ「ハマグリチョウナ」で仕上げています。

平成 18 年 5 月



柱を立てた時に、ズレが生じないように
墨出しを行い、立柱の準備をしています。

平成 18 年 5 月



階下では墨出しを行い、立柱の準備をしています。
足場の二階では、背面冠木（カブキ）梁の古材の繕いをしています

平成 18 年 6 月



礎石の表面と柱の設置面を合わせるため、
一階柱を削る「ヒカリ付け」を行っています。

平成 18 年 6 月



一階柱の仮組みの様子です。
高さやヒカリ付けの調整をしています。

平成 18 年 6 月



解体時に取っておいた旧荒壁の土に新藁スサを混入し、
土になじむように寝かせています。
この状態で、5ヶ月程度寝かせ続けます。