総　合　工　程　表

工事名	学校施設環境改善交付金事業　小諸市立野岸小学校管理棟改築工事	発注者	小諸市長　小泉 俊博	承諾		承認		施工	竹花工業 株式会社 小諸市 南町 2-6-10 TEL:0267-22-1750 FAX:0267-23-3969	代理人	作成
工期	平成29年9月21日～平成30年11月30日	設計者	東浜･布矢設計共同企業体							日向	日向
		監理者	東浜･布矢設計共同企業体								

	平成29年				平成30年											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工事															契約工期 平成30年 11月30日まで	
仮設工																
現場整備		事務所組立													事務所撤去･搬出	
仮囲い	引継ぎ	一部変更												一部撤去	撤去･引上げ	
クレーン			杭工事用													
足場		安全区画			基礎地足場、使用点検			外部足場組立、使用、点検					撤去･搬出			
杭工事		杭12m 69本 2本/日	杭打ち		杭頭補強											
土工事				場外搬出 2,550m3 掘削→砕石地業→ステコン	ステコン 50.9m3		927m3 防水→埋め戻し									
基礎工事					基礎型枠 基礎CON	基礎CON 749m3	ﾋﾟｯﾄ土間CON 62m3 ﾋﾟｯﾄ土間→土間・ｽﾗﾌﾞCON	土間･ｽﾗﾌﾞCON 190m3								
躯体工事								※躯体 露出し→柱配筋→柱、梁型枠、壁型枠、壁配筋→ｽﾗﾌﾞ型枠→梁配筋→ｽﾗﾌﾞ配筋→金物→CON 鉄筋 異形鉄筋 438t	上部型枠 12110.8m2 2階 1階	上部CON 1,529m3 3階 養生 2階 養生 1階 養生	脱型･片付け 脱型･片付 脱型･片付 渡り廊下 鉄骨建て方					
内装工事											※内装 木下地→断熱工事→内装下地→内装仕上げ		3階 2階 1階			
EV工事													渡り廊下		試運転調整	
屋根工事													鉄骨下地 仕上			
外装工事													渡り廊下			
外構工事											下地調整･補修 金物 建具取付		仕上げ 渡り廊下			
検査･試運転															既存解体･取付道路･正門･舗装･ﾌｪﾝｽ	
								中間検査								